

SERL
A l'attention de M. Boerez

CROUS DE LYON - REQUALIFICATION DU SITE UCP MADELEINE Lyon 7ème

DEMANDE D'INDEMNITE

Art.	DESIGNATION	u	Q	P.U.	Prix Total	S/TOTAL
	<p>Suite au diagnostic archéologique du SAVL et à la non libération de l'emprise chantier par les services archéologiques, selon le scénario 5 dont le planning est en PJ:</p> <p>OS Txv préparatoires (Démolition/ Terrassement / Blindage) au 05/06/25</p> <p>Validation solution MP (selon dossier technique en date du 22/05/25) et libération emprise totale (absence de fouilles) au plus tard le 13/07/25</p> <p>OS Txv TCE au plus tard le 15/07/25</p> <p>Selon dossier PRO V2 diffusé le 04/03/25</p> <p>Réception du projet au 26/03/27</p> <p>ECRL invoque la cause légitime de retard suite à la non libération de la totalité de l'emprise de chantier. Un décalage des travaux et donc du Chiffre d'affaires prévu en réalisation sur 2025 implique des pertes d'amortissement de frais généraux.</p>					
	<p>Surcoûts liés aux pertes d'industrie</p> <p>Non amortissement des Frais Généraux de la SAS ECRL suite à la réalisation d'un CA de 2 M€ sur 2025 au lieu des 7,5 M€ prévus initialement</p> <p>Suite négociation, prise en charge partielle des pertes par ECRL</p>	€	5,5 M€	12%	660 000,00 €	
		Ens	660 000,00 €	-30%	198 000,00 €	
	SOUS TOTAL					462 000,00 €
	TOTAL					462 000,00 €
	<p>Pièce Jointe: Planning prévisionnel du 19/06/25 Scénario 5</p> <p>Validité devis: 3 mois</p>					