

■ CROUS	59 jours	Ven 11/07/25	Ven 03/10/25	11/07	03/10 - CROUS
Accord pour intervention	0 jour	Ven 11/07/25	Ven 11/07/25	11/07	◆ Accord pour intervention
Constat d'huissier en présence CROUS + MOE	1 jour	Mar 15/07/25	Mar 15/07/25	15/07	▲ Constat d'huissier en présence CROUS - MOE
Intervention ESV	2 jours	Mer 16/07/25	Jeu 17/07/25	16/07	▲ Intervention ESV
Travaux préparatoire pour protection	3 jours	Ven 18/07/25	Mar 22/07/25	18/07	▲ Travaux préparatoire pour protection
Réalisation sondage	2 jours	Mer 23/07/25	Jeu 24/07/25	23/07	▲ Réalisation sondage
LCE PL180-020 - MP	3 jours	Ven 25/07/25	Mar 29/07/25	25/07	▲ LCE PL180-020 - MP
Tete de massif 180-020	2 jours	Mar 05/08/25	Mer 06/08/25	05/08	▲ Tete de massif 180-020
Temps de sechage	10 jours	Jeu 07/08/25	Jeu 21/08/25	07/08	▲ Temps de sechage
Nettoyage	2 jours	Ven 22/08/25	Lun 25/08/25	22/08	▲ Nettoyage
Mattage	1 jour	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25	29/09	▲ Mattage
Intervention ESV pour remise en état	4 jours	Mar 30/09/25	Ven 03/10/25	30/09	▲ Intervention ESV pour remise en état